

Дефектная ведомость от «20» июня 2024г.

Комиссия в составе:

Святкина Т. В.
Ф.И.О.Начальника СО
ДолжностьДавыдов Д. В.
Ф.И.О.Инженер 1 кат. СО
ДолжностьБеляковский В. В.
Ф.И.О.Директор Березовского филиала
ДолжностьНаименование объекта основных средств: Выполнение работ по текущему ремонту Аэровок-
зала Березово.

№ п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Ед. изм.	Объем	Необходимые для устранения материалы и работы	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Смещение отмостки от цоколя по всему периметру здания, выкрашивание отдельных зон отмостки, появление трещин в отмостке. Повреждения асбестоцементной плиты облицовки цоколя	м	189,8	Разборка цоколя из асбестовых панелей.	м2	113,88	
				Разборка отмостки по всему периметру здания.	м2	284,7	
				Устройство бетонной отмостки по всему периметру здания.	м2	284,7	Ширина отмостки 1,5м
				Облицовка цоколя профилированным листом С21-1000-0,8.	м2	113,88	Высота цоколя 0,6м
2	Скопления наледи в районе карниза крыши, неорганизованный водосток с крыши на отмостку здания. Протечка кровли над помещением досмотра и накопителе.	м2	144	Разборка стыковочного элемента кровли (ендова) из гладкого листа	м	20,4	
				Гидроизоляция швов примыкания герметиком	м	20,4	
				Устройство стыковочного элемента кровли (ендова) из гладкого листа	м	20,4	
				Устройство воронок металлической водосточной системы	шт	11	
				Устройство прямых звеньев водосточной системы	м	38	
				Устройство колен металлической водосточной системы	шт	33	
				Прокладка греющего кабеля в ендовах	м	132	
				Монтаж щита распределительного (5 мест)	шт	1	
				Установка автоматических выключателей ВД 25А	шт	2	

				Прокладка кабеля КГ 3х1,5 в гофрированной трубе Д25мм	м	120	
				Монтаж распределительных коробок	шт	6	
3	Деформация дверей входной группы аэровокзала. Трещины по стенам и отслоение штукатурки в тамбуре входной группы аэровокзала.	м2	21,12	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	м2	58,2	
				Облицовка стен по системе «КНАУФ» по единому металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой	м2	58,2	Облицовка листами ГКЛВ
				Облицовка откосов	м2	9,6	Облицовка листами ГКЛВ
				Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	м2	58,2	
				Устройство плинтусов из плиток керамических	м	14	
				Разборка металлических дверей	м2	7,56	
				Установка входных дверей из алюминиевого профиля	м2	7,56	
				Установка дверных доводчиков	шт	2	

Члены комиссии

Святкина Т. В.
Ф.И.О


подпись

Давыдов Д. В.
Ф.И.О


подпись


Беляковский В. В.
Ф.И.О


подпись

Документ сформировал

инженер I кат.
(должность)

Строительный отдел
(подразделение, отдел)


(подпись)

Давыдов Д. В.
(Ф.И.О)

Тел. 8(3462)770-190