

СОГЛАСОВАНО:

Директор по СиЭНС
АО «Аэропорт Сургут»

И.В. Панов

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Ноябрьского филиала
АО «Аэропорт Сургут»

И.А. Ягниш

2025 г.



План организационных и технических мероприятий по подготовке Ноябрьского филиала АО «Аэропорт Сургут» к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.

№ п/п	Наименование организационных и технических мероприятий	Сроки предоставления документации	Ответственные ИТР
1	Подготовить организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в соответствии с п. 2.1.2, 2.1.3 Правил №115 организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц: ответственным за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением; ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с п. 228 Правил промышленной безопасности.	Не позднее 01.09.2025	Начальник службы Тарасевич Е.А. Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
2	Подготовить организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций па каждый тип основного и вспомогательного оборудования ОПО, разработанного в соответствии с п. 278 Правил промышленной безопасности.	Не позднее 01.08.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
3	Обеспечить выполнение требований, установленных частью 6 ст.20 и частью 3 ст.23.2 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении».	Не позднее 30.08.2025	Начальник службы Тарасевич Е.А. Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
4	Произвести испытание котлов и водяных систем ИТП на прочность и плотность пробным давлением, но не ниже 7,5 кгс/см ² (гидравлические испытания) для выявления дефектов.	Не позднее 31.08.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
5	Выполнить текущий ремонт котлов Vitomax 200-LW модель M241 №1, №2, №3 - вскрытие камеры сгорания котла, осмотр и очистка	Не позднее 30.08.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.

	наружных поверхностей труб, промывка, зачистка котла от шлама механическим способом; ревизия и ремонт запорной и предохранительной арматуры.		
6	Произвести обследования дымовой трубы и газоходов перед отопительным периодом; Выполнить инструментальную проверку сопротивления заземляющего контура трубы с составлением акта.	Не позднее 01.08.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
7	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети с составлением актов.	Не позднее 31.08.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
8	Провести промывку теплопотребляющих установок, участков наружной тепловой сети, подготовить акты о проведении промывки.	Не позднее 01.09.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
9	Провести периодическую поверку КИПиА водогрейных котлах и оборудовании котельной, в ИТП объектов теплопотребления.	Не позднее 01.09.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
10	Выполнить ревизию и текущий ремонт запорной и предохранительной арматуры, насосного оборудования котельной с составлением актов, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	Не позднее 31.08.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
11	Выполнить ревизию и необходимый ремонт электрооборудования котельной.	Не позднее 31.08.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
12	Подготовить копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО.	Не позднее 31.08.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
13	Подготовить копии утвержденных инструкций по охране труда, порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по наряду-допуску.	Не позднее 31.07.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
14	Подготовить копии программ противоаварийных тренировок, журнала, подтверждающего проведение противоаварийных тренировок, согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.	Не позднее 31.08.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
15	Выполнить ревизию и техническое обслуживание оборудования ИТП на объектах предприятия, с последующим оформлением актов.	Не позднее 31.08.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.

16	Предоставить копии заключенных договоров теплоснабжения ресурсоснабжающей организации с потребителями тепловой энергии.	Не позднее 31.08.2025	Начальник службы Тарасевич Е.А.
17	Предоставить выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и аварийной службы для эксплуатации оборудования.	Не позднее 30.08.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
18	Предоставить копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узла учета.	Не позднее 30.08.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.
19	Подготовить акт проверки технической готовности объекта к отопительному периоду, подписанный представителями теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии (абонента).	Не позднее 01.09.2025	Инженер-технолог 1 категории Деркач В.П.

Начальник службы ТиСТО



Е.А. Тарасевич