


АО «Аэропорт Сургут»  
Ноябрьский филиал

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
Ноябрьского филиала  
АО «Аэропорт Сургут»

  
Ульянов Д.А.  
«18» 05 2026г.

Дефектная ведомость  
28 мая 2026г.

Комиссия, назначенная приказом от 28.05.2026 №АН-223/26, в составе:

Васин В. И.  
Стасюк Н.Н.  
Дьяков А.В.

Заместитель директора – главный инженер  
Начальник СО  
Плотник СО

Провела осмотр объекта основных средств: Здание Аэровокзального комплекса,  
расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город  
Ноябрьск, город Ноябрьск, территория аэропорт, дом 2, кадастровый №89:12:110201:197

(Ремонт отмостки здания аэровокзального комплекса)

| №<br>п/п | Выявленные<br>неисправности и<br>повреждения                              | Ед.<br>из<br>м. | Объем | Необходимые для устранения<br>материалы и работы                                             | Ед.<br>из<br>м. | Объем  | Примечание |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|
| 1        | Разрушение<br>бетонной<br>отмостки здания<br>Аэровокзального<br>комплекса | м2              |       | 1. Разборка разрушенного бетонного<br>покрытия отмостки т. 100мм, шириной<br>0,85м           | м3              | 16,56  |            |
|          |                                                                           |                 |       | 2. Устройство подстилающих слоев из<br>щебня т. 50 мм                                        | м3              | 9,74   |            |
|          |                                                                           |                 |       | 3. Устройство бетонной отмостки т.<br>100 мм, шириной 1,0 м армированной<br>сеткой 100х100х5 | м3              | 19,48  |            |
|          |                                                                           |                 |       | 4. Железнение поверхности бетонного<br>покрытия                                              | м2              | 194,83 |            |
|          |                                                                           |                 |       | 5. Погрузка, вывоз и утилизация<br>отходов                                                   | т               | 31,5   |            |

Члены комиссии


Васин В. И.  
Ф.И.О

  
подпись

Стасюк Н.Н.  
Ф.И.О

  
подпись

Дьяков А.В.  
Ф.И.О

  
подпись